

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo

zo dňa 28.05.2018

uzavretý podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 516/1991 Z.z. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 1/2018“)

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Plavnica
Sídlo: Obecný úrad Plavnica 121, 065 45 Plavnica
Zastúpený: p. Rastislav Grich, starosta obce
IČO: 00330124
DIČ: 2020698779
Kontakt: 052/42 83 881, 0917 366 145
E-mail: obec@plavnica.sk, starosta@plavnica.sk
Webová adresa: www.plavnica.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: BETPRES, s.r.o.
Sídlo: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
IČO: 31684343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
Bankové spojenie:
Kontakt: 057/487 07 11
E-mail: betpres@betpres.sk
Webová adresa: www.betpres.sk
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1502/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1/2018 k Zmluve o dielo zo dňa 28.05.2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“) na realizáciu zákazky „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica“ v nasledovnom znení.

I. Preambula

Vzhľadom k požiadavke objednávateľa na rozdelenie realizácie zákazky „Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica“ na dve etapy, sa zmluvné strany v súlade s článkom XIII. Uzatváranie dodatkov, Zmluvy o dielo dohodli na úprave zmluvných podmienok formou Dodatku č. 1/2018 k Zmluve o dielo.

II. Predmet Dodatku č. 1/2018

1. Znenie článku III. Čas plnenia, bod 3.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy v dvoch etapách. Rozsah jednotlivých etáp diela je špecifikovaný v prílohe č. 2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Lehota realizácie I. etapy je do 40 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska podľa

podmienok uvedených v bode 7.1 tejto zmluvy. Lehota realizácie II. etapy je do 20 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska podľa podmienok uvedených v bode 7.1 tejto zmluvy.

2. Znenie článku VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, bod 7.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

7.1. *Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na realizáciu príslušnej etapy do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi, a to osobitným zápisom. Termín zahájenia realizácie prác príslušnej etapy bude najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska na realizáciu príslušnej etapy zhotoviteľom.*

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1/2018 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.
2. Neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1/2018 tvorí špecifikácia rozdelenia diela na dve etapy so špecifikáciou rozsahu jednotlivých etáp diela.
3. Dodatok č. 1/2018 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, pokiaľ neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1/2018, ostávajú naďalej v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1/2018 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.


Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

V Plavnici, dňa: 28.05.2018

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 28.05.2018


p. Rastislav Grich
starosta obce




p. Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti